



Faktúra

Dodávateľ IČO 36168335 IČ DPH SK2020016889 DIČ 2020016889 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Partizánska 3878/86 A 058 01 Poprad		Číslo 61110077 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Obj. 256/1/2011 Dodací list č.		
Účet: 3583093002/5600 Dexia banka Slovensko, a.s., Sp. Nová Ves OR OS: Prešov Sp.zn. č.: Sa 304/P		Odberateľ IČO 00329185 IČ DPH DIČ 2020717710 Obec Iliášovce Iliášovce 231 053 11 Iliášovce Účet: 3410403009/5600		
Príjemca Obec Iliášovce Iliášovce 231 053 11 Iliášovce		Konečný príjemca		
Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Dátum vystavenia 15.08.2011 Dátum splatnosti 31.08.2011 Dátum vz.dan.pov. 31.07.2011		
Forma úhrady Prevodný príkaz				
V zmysle Obj. č. 256/1/2011 fakturujeme Vám vykonané stavebné práce podľa potvrdených súpisov prác na stavbe: " Rekonštrukcia a živičné úpravy miestnych komunikácií v obci Iliášovce." - doplňujúce práce				
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	%DPH	Suma bez DPH
vo výške	1,00 ,	9 517,05	20%	9 517,05
				SPOLU BEZ DPH: 9 517,05 DPH : 1 903,41 SUMA NA ÚHRADU: € 11 420,46
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	
20	9 517,05	1 903,41	11 420,46	
Spolu	9 517,05	1 903,41	11 420,46	
OBEC ILIAŠOVCE 053 11		 ARPROG, a.s. PEČIATKA, PODPIS		
Vyhotovil: Ing. Oľga Sloveňáková tel.: 052/7721020				
Počet príloh : 3				
© Softip a.s., Banská Bystrica FAK-S-FAKFAKT-S4		Strana: 1 z 1		

OBEC ILIAŠOVCE
 053 11

OBEC ILIAŠOVCE		RZ:
		PU3
Dňa dca	30 -08- 2011	ZB:
		S
Prílohy číslo	168	IC:
		10
Prílohy:	Vybavuje:	

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a živličné úpravy miestnych komunikáci v obci Iľiašovce	JKSO	
Názov objektu	Vetva J; Vetva K; VETVA L; VETVA N;	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Iľiašovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Dančová		Júl 2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 1 003,37	8 Práce cezčas 0,00	13 Zariad. staveniska
2 Montáž 8 513,68	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6) 9 517,05	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18)
20 HZS	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady
Projektant 31-07-2011	Pečiatka	D Celkové náklady
Dátum a podpis Objednávateľ 31-07-2011	OBEC IĽIAŠOVCE Pečiatka 05311	23 Súčet 7, 12, 19-22 9 517,05
Dátum a podpis Zhotoviteľ 31-07-2011	ARPROG, a.s. POPRADEK Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 9517,05 1 903,41
Dátum a podpis		25 Cena s DPH (r. 23-24) 11 420,46
		E Prípočty a odpočty
		26 Dodávky objednávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Rekonštrukcia a živičné úpravy miestnych komunikáci v obci Iľiašovce

Objednávateľ: Obec Iľiašovce

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
1	2	3	4	5
1	Vetva J	1 813,64	362,73	2 176,37
2	Vetva K	163,12	32,62	195,74
3	Vetva L	451,43	90,29	541,71
4	Vetva P	0,00	0,00	0,00
5	Vetva N	7 088,86	1 417,77	8 506,63
	CELKOM	9 517,05	1 903,41	11 420,46




OBEC
ILIAŠOVCE
053 11

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a živичné úpravy miestnych komunikácií v obci Iľiašovce

Objekt: Vetva J, Vetva K, Vetva L, Vetva N

Časť:

JKSO:

Objednávatel: Obec Iľiašovce

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8	9
VETVA J							
		5	Komunikácie				
1	221	935112211	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu C 10/12,5	m	82,500	7,200	594,00
2	MAT	5922763300	Tvárnica melioračná TBM 1-60	ks	272,000	2,950	802,40
3	MAT	5524218300	Poklop hydrantový	ks	2,000	49,130	98,26
4	MAT	4229135200	Poklop šupatkový	ks	2,000	21,600	43,20
5	MAT	4229150014	Poklop prípojkový	ks	1,000	16,110	16,11
6	221	899331111	Výšková úprava poklopov	ks	5,000	51,934	259,67
Celkom							1 813,64
VETVA K							
		5	Komunikácie				
1	221	565131021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II.,po zhutnení hr.50 mm	m2	8,000	9,800	78,400
2	221	577141312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrný hr.50mm	m2	8,000	10,590	84,720
Celkom							163,12
VETVA L							
		5	Komunikácie				
1	221	564251113	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vyhčením a zhutnením po zhutnení hr.170 mm	m2	13,200	5,500	72,60
2	221	564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením,hr po zhutnení 150 mm	m2	13,200	5,100	67,32
3	221	565131021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II.,po zhutnení hr.50 mm	m2	13,200	9,800	129,36
4	221	577141312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrný hr.50mm	m2	17,200	10,590	182,15
5	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	0,000	10,387	0,000
6	MAT	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	0,000	6,200	0,000
Celkom							451,43
VETVA N							
		5	Komunikácie				
1	221	564251113	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vyhčením a zhutnením po zhutnení hr.170 mm	m2	225,000	5,500	1 237,50
2	221	564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením,hr po zhutnení 150 mm	m2	225,000	5,100	1 147,50
3	221	565131021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II.,po zhutnení hr.50 mm	m2	225,000	9,800	2 205,00
4	221	577141312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrný hr.50mm	m2	225,000	10,590	2 382,75
5	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	7,000	10,387	72,709
6	MAT	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	7,000	6,200	43,400
Celkom							7 088,86

